

Zmrzlinárna: Týdenní status – 1. 2.

Stav celkem:



ČAS



ROZSAH



NÁKLADY



1. Prostory 
2. Stavební úpravy 
3. Vybavení 
4. Provoz nastaven 
5. Marketing a obchod 

Hotovo: 7 karet
Plán: 7 karet

Skutečnost: 910 000 Kč
Plán celkem: 1 500 000 Kč
Odhad: 1 650 000 Kč
Rozdíl: 150 000 Kč

TOP RIZIKA

- 1) Výpadek proudu – bateriové úložiště (objednáno)
- 2) Vývěsní štít – zpoždění tisku – záložní tiskárna (potvrzeno)
- 3) Pistácie – náhrada příchuti + 2. dodavatel (připraveno)

POTŘEBUJEME ROZHODNOUT

- 1) Stavební práce budou dražší o 200 000 Kč nebo posuneme termín dokončení o 14 dnů.
- 2) Navýšení rozpočtu na vybavení o 110 000 Kč (dražší výrobek).